

<b>INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZADANIACH – stan na 07 grudnia 2016 r.</b>					
<b>Lp</b>	<b>Miejsce prac (ulica/dzielnica) krótka informacja lokalizacyjna</b>	<b>Inwestor np. IM, MZDIM</b>	<b>Wykonawca (nazwa podmiotu)</b>	<b>Zakres prac (krótko)</b>	<b>Kontakt z wykonawcą / os. odpowiedzialną</b>
1	Budowa nowego odcinka drogi w śladzie Obwodnicy Północnej od ul. Św. Wojciecha do ronda przy ul. Chełmońskiego	IM	Skanska	w zakresie budowy nowej drogi wraz z kanalizacją deszczową. (c.d) Przewidywany czas zakończenia 15 grudnia 2016 r.	Stanisław Syrnik tel. 502 747 033
2	Remont ul. Sobieskiego	IM	Drogopol	Trwa budowa wodociągu od ul. Solskiego do mostu, Trwa budowa koanału teletechnicznego w rejonie ul. Pniaka. Trwa budowa chodnika i ścieżki rowerowej. Ułożono warstwę wiążącą na odcinku od ul. Solskiego w kierunku Ciężkowic ok 1 km oraz od ul. Wolności do mostu. Trwa regulacja urządzeń (studzienek i kratek ściekowych) przed położeniem warstwy ścieralnej.	Łukasz Mierzejewski – kierownik budowy tel. 506 091 015
3	DK-79 ul. Krakowska od Cezarówki do granic miasta w kierunku Chrzanowa	IM	Berger Bau , Wrocław ul. Szczecińska	Zakończono roboty budowlane i zgłoszono obiekt do odbioru. Ustala się termin odbioru – do 14 grudnia 2016	Kierownik budowy: Żabiński Robert 665 151 685

## Arkusz1

4	Velostrada etap I	IM	Drogopol	Wykonano wodociąg w ul. I.Kościuszkowskiej, trwa budowa przyłączy wodociągowych i budowa kanału teletechnicznego . Pozostałe roboty zablokowane przez MPWIK ( do 31.12.16) które wykonuje w tym samym miejscu kanalizację sanitarną w ul. I.Kościuszkowskiej oraz ul. Krakowskiej.	Łukasz Mierzejewski – kierownik budowy tel. 506 091 015
---	-------------------	----	----------	--	---

Sporządziła: Ewa Jaworska  
Inspektor w Inwestycjach Miejskich w Jaworznie