

## Informacje o realizowanych zadaniach – stan na 15 marca 2013 r.

Lp	Miejsce prac	Inwestor	Wykonawca	Zakres prac	Kontakt z wykonawcą
1	ul. Sobieskiego	UM- IM	Drogopol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakończono budowę wodociągu od ul. Sobieskiego do mostu.</li> <li>2. Trwa budowa chodnika i ścieżki rowerowej.. Ułożono warstwę wiążącą na odcinku od ul. Sobieskiego w kierunku Ciężkowic ok 1 km oraz od ul. Wolności do mostu. Trwa regulacja urządzeń (studzienek i krat ściekowych) przed położeniem warstwy Scieralnej.</li> <li>3. Trwają prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ul. Bukowską oraz 4 wlot ronda przy ul. Pniaka</li> </ol>	Łukasz Mierzejewski – Kierownik budowy tel. 506 091 015
2	ul. Velostrada etap I	UM- IM	Drogopol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozpoczną się prace remontowe związane z remontem ul. Ins. Kościuszkowskiej z budową ścieżki rowerowej.</li> <li>2. Trwa budowa drogi dla pieszych i rowerzystów przy ul. Krakowskiej na odcinku os skrzyżowania z ul. Baci Gutmanów do skrzyżowania z ul. Sportową.</li> </ol>	Łukasz Mierzejewski – Kierownik budowy tel. 506 091 015