

INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZADANIACH – stan na 30 listopada 2016 r.


Lp	Miejsce prac (ulicadzielnicą) krótka informacja lokalizacyjna	Inwestor np. IM, MZDIM	Wykonawca (nazwa podmiotu)	Zakres prac (krótko)	Kontakt z wykonawcą / os. odpowiedzialną
1	Budowa nowego odcinka drogi w śladzie Obwodnicy Północnej od ul. Św. Wojciecha do ronda przy ul. Chelmońskiego	IM	Skanska	w zakresie budowy nowej drogi wraz z kanalizacją deszczową. (c:d) Przewidywany czas zakończenia 15 grudnia 2016 r.	Stanisław Syrnik tel. 502 747 033
2	Remont ul. Sobieskiego	IM	Drogopol	Trwa budowa wodociągu od ul. Sołskiego do mostu. Trwa budowa koanału teletechnicznego w rejonie ul. Pniaka. Trwa budowa chodnika i ścieżki rowerowej. Ułożono warstwę wiążącą na odcinku od ul. Sołskiego w kierunku Cieżkowic ok 1 km oraz od ul. Wolności do mostu. Trwa regulacja urządzeń (studzienek i kratak sciekowych) przed położeniem warstwy ścieralnej.	Łukasz Mierzejewski – kierownik budowy tel. 506 091 015
3	DK-79 ul. Krakowska od Cezarówki do granic miasta w kierunku Chrzanowa	IM	Berger Bau , Wroclaw ul. Szczecińska	Zakończono roboty budowlane i zgłoszono obiekt do odbioru.	Kierownik budowy: Żabiński Robert 665 151 685

Arkusz1

4	Velostrada etap I	IM	Drogopól	<p>Wykonano wodociąg w ul. I.Kościuszkowskiej; twa budowa przyłączy wodociagowych i budowa kanału teletechnicznego. Pozostałe roboty zablokowane przez MPWiK (do 31.12.16) które wykonuje w tym samym miejscu kanalizację sanitarną w ul. I.Kościuszkowskiej oraz ul. Krakowskiej.</p>	<p>Łukasz Mierzejewski – kierownik budowy tel. 506 091 015</p>
---	-------------------	----	----------	---	--

Sporządziła: Ewa Jaworska

Inspektor w Inwestycjach Miejskich w Jaworznie


 NAUCZELNIK
 Inwestycji Miejskich
 Grzegorz Czerny