

## Informacje o realizowanych zadaniach – stan na 11 sierpnia 2017 r.

Lp	Miejsce prac	Inwestor	Wykonawca	Zakres prac	Kontakt z wykonawcą
1	ul. Sobieskiego	UM- IM	Drogopol	<p>Zakończono budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ułożono warstwę wiążącą w jezdni. Wykonano połowę ronda w krawężniku i podbudowę na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ul. Pletwonurków. Trwają dalsze roboty przy budowie ronda. Zakończono montaż słupów oświetleniowych. Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ul. Bukowska.</p>	<p>Łukasz Mierzejewski – Kierownik budowy tel. 506 091 015</p>
2	Velostrada etap I	UM- IM	Drogopol	<p><b>Velostrada:</b></p> <p>ul. Insurekcji Kościuszkowskiej – zakończono prace związane z ułożeniem nawierzchni bitumicznych jezdni i ścieżek rowerowych, zakończono prace brukarskie (chodniki, zjazdy). Trwają prace związane z budową peronu autobusowego, oznakowania poziomego i porządkowego. Trwają także prace na skrzyżowaniu ul. Insurekcji Kościuszkowskiej z ul. Kollątąją.</p> <p>ul. Krakowska - zakończono budowę zatok autobusowych, ułożono warstwę ścieralną na niektórych odcinkach jezdni i ścieżek rowerowych. Zakończono budowę ścieżki rowerowej i chodników, zakończono montaż słupów oświetleniowych. Trwają prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Braci Gutmanów.</p> <p>ul. Grunwaldzka - na odcinku od ul. Olszewskiego do skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Krakowską – rozpoczęto roboty naprawcze pasa drogowego.</p>	<p>Łukasz Mierzejewski – Kierownik budowy tel. 506 091 015</p>