

Informacje o realizowanych zadaniach – stan na 24 sierpnia 2017 r.					
Lp	Miejsce prac	Inwestor	Wykonawca	Zakres prac	Kontakt z wykonawcą
1	ul. Sobieskiego	UM- IM	Drogopol	Zakończono budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ułożono warstwę wiążącą w jezdni. Wykonano połowę ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ul. Płetwonurków. w krawężniku i podbudowę. Trwają dalsze roboty przy budowie ronda. Zakończono montaż słupów oświetleniowych. Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ul. Bukowska.	Łukasz Mierzejewski – Kierownik budowy tel. 506 091 015
2	Velostrada etap I	UM- IM	Drogopol	<b>Velostrada:</b>	Łukasz Mierzejewski – Kierownik budowy tel. 506 091 015
				ul. Insurekcji Kościuszkowskiej – zakończono prace związane z ułożeniem nawierzchni bitumicznych jezdni i ścieżek rowerowych, zakończono prace brukarskie (chodniki, zjazdy). Trwają prace związane z budową peronu autobusowego, oznakowania poziomego. Trwają także prace na skrzyżowaniu ul. Insurekcji Kościuszkowskiej z ul. Kołłątaja.	
				ul. Krakowska - zakończono budowę zatok autobusowych, ułożono warstwę ścieralną na niektórych odcinkach jezdni i ścieżek rowerowych. Zakończono budowę ścieżki rowerowej i chodników, zakończono montaż słupów oświetleniowych. Trwają prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Braci Gutmanów.	
				ul. Grunwaldzka - na odcinku od ul. Olszewskiego do skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Krakowską – rozpoczęto roboty naprawcze pasa drogowego.	